


MUNICIPIO DE TEOTONGO, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2018

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	DOMICILIO	MODALIDAD DE ELECCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDORA	CONTRATO NÚMERO	IMPORTE	PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBFUERTE DE FINANCIAMIENTO	SUB BUENFUEORTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA	COMPLETADO	MODIFICADO	IMPORTE ACTUALIZADO	PAGADO	IMPORTE EJERCER	% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
012/2018	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN	LA LUZ	CONOCIDO	CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HERSA SOLUCIONES S.A. DE C.V. AGRICOLAS, URBANAS Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	MT/20847/COP/0 2018	438,814.00	001 - SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	02 - RAMO 33 FONDO III	25 - RECURSOS FEDERALES	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	438,814.00	0.00	438,814.00	438,814.00	0.00	100%
003/2018	AMPLIACION DEL POZO DE AGUA POTABLE	MT/18047/R3 31/01/2018	TEOTONGO	TEOTONGO	TEOTONGO	BUFACION RESTRINGIDA	COMERCE SA DE CV	TOTAL DE LA OBRA: MT/20847/COP/0 2018	1,153,868.19	001 - SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	02 - RAMO 33 FONDO III	25 - RECURSOS FEDERALES	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	01 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	438,814.00	0.00	1,153,868.19	438,814.00	0.00	100%	
001/2018	CONSTRUCCION DEL HERRILLADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN RIO TECNAMACHALCO	MT/18047/R3 31/01/2018	TEOTONGO	TEOTONGO	TEOTONGO	ADJUDICACION DIRECTA	INFRAESTRUCTURA SUR SURBESTE SA DE CV	TOTAL DE LA OBRA: MT/20847/COP/0 2018	468,917.41	001 - SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	02 - RAMO 33 FONDO III	25 - RECURSOS FEDERALES	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	01 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	222,818.83	0.00	222,818.83	222,818.83	0.00	100%	
RG-218031	PAVIMENTACION A CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO	OFICIO DE AUTORIZACION Y APROBACION	TEOTONGO	TEOTONGO	TEOTONGO	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ACAAJO SA DE CV	TOTAL DE LA OBRA: MT/18032/R3/01/2018	1,000,000.00	04 - SIN PROGRAMA	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	03 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	468,917.41	0.00	1,000,000.00	468,917.41	0.00	100%	
RG203032	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y GRABAS EN LA ZONA DEL MUNICIPIO DE TEOTONGO	SE/18047/P/01 F/0324/2018	TEOTONGO	TEOTONGO	TEOTONGO	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y PO-VI SA DE CV	TOTAL DE LA OBRA: MT/18032/R3-2/2018	2,100,000.00	04 - SIN PROGRAMA	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	03 - OBRAS PARA LA DOTACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	2,100,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	
TOTAL DE LA OBRA:																2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	100%


AURORA PÉREZ CRUZ
SINDICO MUNICIPAL


LIBORIO LÓPEZ BAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


HONORIO BRAVO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



000089