

MUNICIPIO DE TEOTONGO, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR CONTRATO:																					
FISMDF/005	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FIII/05/2019	EL PROGRESO	CALLE ANTONIO DE LEÓN S/N, EL PROGRESO, TEOTONGO, CALLE ANTONIO DE LEÓN S/N, EL PROGRESO, TEOTONGO,	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VALENTIN RIVERA SAMPEDRO	MT/20/547/COP/0 5/2019	334,158.54	006 - ELECTRIFICACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	334,158.54	0.00	334,158.54	301,507.79	32,650.75		90.23%
TOTAL DE LA OBRA:															334,158.54	0.00	334,158.54	301,507.79	32,650.75	65%	90.23%
FISMDF/001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN RÍO SALADO (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FIII/01/2019	TEOTONGO	CALLE CALLE BOLIVAR S/N, BARRIO BAJO, TEOTONGO, ENTRE LA ENTRE ALLENDE Y CALLE GALEANA, TEOTONGO,	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL DE CV	MT/20/547/COP/0 1/2019	800,808.51	001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	800,808.51	0.00	800,808.51	420,111.78	380,696.73		52.46%
TOTAL DE LA OBRA:															800,808.51	0.00	800,808.51	420,111.78	380,696.73	40%	52.46%
FFI1971-N	CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO (2019)	SF/SPIP/DPIP/FI/19 71-N/2018	TEOTONGO	TEOTONGO TEOTONGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SHUNASHI CONSTRUCCIONES SA DE CV	MT/547/FFI1971-N/03/2018	8,000,000.00	003 - SUFICIENTES VÍAS DE COMUNICACIÓN	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301077 - OTROS FONDOS Y PROGRAMAS DEL RAMO 23 PSyE	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:															8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100%	100%

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01106/2019 | INFORME | 2019 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2019-07-18 11:54:36 | MUNICIPIO | 00001000000405967587 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | municipioteotongo2017-2019@hotmail.com | | AUTORIDAD | AURORA PEREZ CRUZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 087889d4afbd84d750f4f79a91a8ac69c5d145b1df0b95880898a470486716f6 |

FIRMA ELECTRÓNICA

gO9/yKqqs2+HqrTMspC2Wrf4kBN3tnOwb9R5bzcukNRRecvmPb7/6qWs9P/Hm0DwW+At1xio488vD/8k8B9+3bw2FILf3W97MI01qvIV3kCXChZxoTesOrJc6f4IFiBfqiv4qJN
ZX8fUXnZZZKi5gujpC9Dqrlj4iiOSbCsSydwL3koyZZA4QBd9uG52BNKYhabHnFGHToKylWt1z5HViuRxRazsBl/+UrebMDHEt6DSNyh55P7sxffOKtx8QLSpWA393sVfLe2
D2pqNkpYPG4rCjiPhqg6JJ42Xs6f1oEi1hlpVhLHTCzYs/Mb4T0ZnTqMaCUth4xxVEI6KJqRw==