

MUNICIPIO DE TEOTONGO, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/SEPTIEMBRE DE 2019

FORMATO: IC-02

SEPTIEMBRE CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE			
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	
OBRAS POR CONTRATO:																						
FISMDF/005	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FIII/05/2019	EL PROGRESO	ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN S/N, EL PROGRESO, TEOTONGO, Y CALLE ANTONIO DE LEÓN S/N, EL PROGRESO, TEOTONGO.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VALENTIN RIVERA SAMPEDRO	MT/20/547/COP/0 5/2019	334,158.54	006 - ELECTRIFICACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	334,158.54	0.00	334,158.54	334,158.54	0.00		100%	
TOTAL DE LA OBRA:															334,158.54	0.00	334,158.54	334,158.54	0.00	100%	100%	
FISMDF/001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN RÍO SALADO (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FIII/01/2019	TEOTONGO	ENTRE CALLE CALLE BOLIVAR S/N, BARRIO BAJIO, TEOTONGO, Y ENTRE LA ENTRE ALLENDE Y CALLE GALEANA, TEOTONGO.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL DE CV	MT/20/547/COP/0 1/2019	800,808.51	001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	800,808.51	0.00	800,808.51	420,111.78	380,696.73	0.00	100%	52.46%
TOTAL DE LA OBRA:															800,808.51	0.00	800,808.51	420,111.78	380,696.73	40%	52.46%	
FFI1971-N	CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO (2019)	SF/SPIP/DPIP/FI/19 71-N/2018	TEOTONGO	ENTRE TEOTONGO Y TEOTONGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SHUNASHI CONSTRUCCIONES SA DE CV	MT/547/FFI1971-N/03/2018	8,000,000.00	003 - SUFICIENTES VÍAS DE COMUNICACIÓN	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301077 - OTROS FONDOS Y PROGRAMAS DEL RAMO 23 PSyE	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		40%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100%	100%	

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01712/2019 | INFORME | 2019 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2019-10-19 18:10:09 | MUNICIPIO | 00001000000405967587 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | municipioteotongo2017-2019@hotmail.com | | AUTORIDAD | AURORA PEREZ CRUZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 50f795418f32eb4c9a2fc4b267806f10a5818b2849243ebafab1e81dadd2f4dc |

FIRMA ELECTRÓNICA

MOJJPQgGyTX6bZns37SpEVXaCohKqdgHHHiFM/X7Ew2A6CO/J/2+NuWv5XvOA1cOc7sydWPuD/xv3YoZYB2WhUcqJOTgrEGJxbBZtnw69se1b1eGyUCF6PNkAtneddJ
NqLcGKoMUAmOlhr8+mkxDX2AYAZ3vkJOKygy2xst7huUU89Vs5IBZu6eDNE8d4L+UbSPpkq//qOnmmRDXDsLafKmeDkyReP3iil0+4SGD0qe61rfqsZrilledLabggoYa2vX
Al9QzmB/1Z+KzPcWImH1YZm0ldoln8y9P7pVTPXgrXyTvHOC3/eW8WTjDcSyRE+k48xS+g4RLMYUx5RsFvPA==