

MUNICIPIO DE TEOTONGO, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01/ENERO AL 30/SEPTIEMBRE DE 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

| NÚMERO DE OBRA      | NOMBRE   | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | UBICACIÓN |   | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR                | CONTRATO              |            | PROGRAMA                     | RAMO                                  | FUENTE DE FINANC.       | SUBFUENTE DE FINANC.  | SUB SUBFUENTE DE FINANC.       | PARTIDA   | IMPORTE      |            |             |            |            | % DE AVANCE |        |            |
|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|------------|
|                     |  |                              | LOCALIDAD | DOMICILIO   |                                   |   | NÚMERO                | IMPORTE    |                              |                                       |                         |   |                                |   | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO | DEVENGADO  | PAGADO     | POR EJERCER | FISICO | FINANCIERO |
| 001/2020            | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (2020) | MTO/FISMDF/R 33/FIII/1/2020  | TEOTONGO  | ENTRE DOMICILIO CONOCIDO, TEOTONGO, TEPOSCOLULA Y DOMICILIO CONOCIDO, TEOTONGO, TEPOSCOLULA | ADJUDICACIÓN DIRECTA              | INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE SA DE CV | MTO/20/547/COP 1/2020 | 403,797.40 | 2883 - URBANIZACIÓN          | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISMDF)        | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO      | 403,797.40   | 0.00       | 403,797.40  | 403,797.40 | 403,797.40 | 0.00        |        | 100%       |
| OBRAS POR CONTRATO: |  |                              |           |   |                                   |   |                       |            |                              |                                       |                         |   |                                |   | 403,797.40   | 0.00       | 403,797.40  | 403,797.40 | 403,797.40 | 0.00        | 100%   | 100%       |
| TOTAL DE LA OBRA:   |  |                              |           |   |                                   |   |                       |            |                              |                                       |                         |   |                                |   | 403,797.40   | 0.00       | 403,797.40  | 403,797.40 | 403,797.40 | 0.00        | 100%   | 100%       |
| 002/2020            | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2020)                                   | MTO/FISMDF/R 33/FIII/2/2020  | TEOTONGO  | ENTRE DOMICILIO CONOCIDO, TEOTONGO, TEPOSCOLULA Y DOMICILIO CONOCIDO, TEOTONGO, TEPOSCOLULA | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | VALENTIN RIVERA SAMPEDRO                        | MTO/20/547/COP 2/2020 | 538,000.00 | 2854 - ELECTRIFICACIÓN RURAL | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO | 538,000.00   | 0.00       | 538,000.00  | 538,000.00 | 538,000.00 | 0.00        |        | 100%       |
| TOTAL DE LA OBRA:   |  |                              |           |   |                                   |   |                       |            |                              |                                       |                         |   |                                |   | 538,000.00   | 0.00       | 538,000.00  | 538,000.00 | 538,000.00 | 0.00        | 100%   | 100%       |

**ENTREGA: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/01227/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2020-10-23 09:35:27 | MUNICIPIO | 00001000000502909116 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | municipio\_de\_teotongo@outlook.com | | AUTORIDAD | JAIME PABLO GARCIA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 760eb1aa9bd717a4f212ef8f97b82d03cb4903c7e25694662cd3b00a33e3569d |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

a2+XnpYkOr5LVelA6pg/ZkU6bwUhgIRSpSyoTRukzeATdhj83gmBUrjMDs17u1mg6ah5POM6BZ4DDpb2z5PYACuGIXden1wDm499kxHsWTb6C86crhEIVwHzDD0RG4n3HCSgcj0cM9hUXJn5Bu4jzqnj8kDSr/R1rcX+q/TDTfEWd7ZL/n5RvREtiFZkX0RXYV/RqyPj0FyvA8m0ljs16VGo1wgO7YpX8e9t1d/61/zhcc+AGH9Is4EWG/H0VqgtNJa5Xs1zLi+/GS+AIKTSjhKKZzf1MdgnJ98jeMWJPv+3DfJuilCH9+cO9igyps9mpxQ42QcH4NDnmX671BtaOw==