

MUNICIPIO DE TEOTONGO, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2020

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE
 EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO
OBRAS POR CONTRATO:																								
001/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (2020)	MTO/FISMDF/R33/FIII/1/2020	TEOTONGO	ENTRE DOMICILIO CONOCIDO, TEOTONGO, TEPOSCOLULA Y DOMICILIO CONOCIDO, TEOTONGO, TEPOSCOLULA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INFRAESTRUCUTRA PROGRESIVA SUR SURESTE SA DE CV	01-05-2020	MTO/20/547/COP/1/2020	403,797.40	005 - URBANIZACIÓN	005001 - MEJORAR LAS CALLES DE LA POBLACIÓN	005001001 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (PAVIMENTACIÓN)	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	403,797.40	0.00	403,797.40	403,797.40	403,797.40	0.00	100.00
Totales																	\$403,797.40	\$0.00	\$403,797.40	\$403,797.40	\$403,797.40	\$0.00	100.00%	100.00%
002/2020	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2020)	MTO/FISMDF/R33/FIII/2/2020	TEOTONGO	ENTRE DOMICILIO CONOCIDO, TEOTONGO, TEPOSCOLULA Y OMICILIO CONOCIDO, TEOTONGO, TEPOSCOLULA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VALENTIN RIVERA SAMPEDRO	15-07-2020	MTO/20/547/COP/2/2020	538,000.00	002 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	002001 - ALTA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	002001001 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	538,000.00	0.00	538,000.00	538,000.00	538,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$538,000.00	\$0.00	\$538,000.00	\$538,000.00	\$538,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
003/2020	"AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE" (2020)	MTO/FISMDF/R33/FIII/3/2020	EL PROGRESO	ENTRE CONOCIDO EL PROGRESO Y DOMICILIO CONOCIDO EL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TETRIX INGENIERIA S.A DE C.V.	02-10-2020	MTO/20/547/COP/3/2020	500,000.00	001 - AGUA POTABLE	001001 - SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	001001001 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
004/2020	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE "RIO MIXTECO" (2020)	004/2020	LA MATANZA	ENTRE DOMICILIO CONOCIDO EN LA MATANZA TEOTONGO Y DOMICILIO CONOCIDO EN LA MATANZA TEOTONGO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DINPLASMA S.A DE C.V.	03-11-2020	MTO/20/547/COP/4/2020	500,000.00	001 - AGUA POTABLE	001001 - SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	001001001 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
005/2020	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE AGUA DULCE" (2020)	05/2020.	TEOTONGO	ENTRE DOMICILIO CONOCIDO EN EL PARAJE EL AGUA DULCE Y DOMICILIO CONOCIDO EN EL PARAJE EL AGUA DULCE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DINPLASMA S.A DE C.V.	03-11-2020	MTO/20/547/COP/4/2020	500,000.00	001 - AGUA POTABLE	001001 - SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	001001001 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales																	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
006/2020	"REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TEOTONGO-PROGRESO-TEOTONGO-TECOMATE. LA LUZ-MATANZA" (2020)	006/2020	TEOTONGO	ENTRE CALLES DE LA POBLACION DOMICILIO CONOCIDO Y CALLES DE LA POBLACION DOMICILIO CONOCIDO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL DE CV	14-11-2020	MTO/20/547/COP/6/2020	108,639.80	005 - URBANIZACIÓN	005001 - MEJORAR LAS CALLES DE LA POBLACIÓN	005001002 - "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6144 - REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACION, DE DOMINIO PUBLICO	108,639.80	0.00	108,639.80	108,639.80	108,639.80	0.00	100.00
Totales																	\$108,639.80	\$0.00	\$108,639.80	\$108,639.80	\$108,639.80	\$0.00	100.00%	100.00%

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/547/01774/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2021-01-28 22:37:03 | MUNICIPIO | 00001000000502909116 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | municipio_de_teotongo@outlook.com | | AUTORIDAD | JAIME PABLO GARCIA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | cf88b43db7b74c1422fce6cec8a46976a3f7ca3bf766d871d2bf8e0df757003e |

FIRMA ELECTRÓNICA

c6firf2qblA4E+tUQ9Us/1y+mfuKbTLn3rg4tFcx0Tbp8mH6JCJqZswAkMgiwyVoQxykhgSa0tQexBhO8TxNgAQQTmbOHqoNMsvGymmaNoFe4v+YSXPqqReCTu3DJSSiTM
VxZjPVL42o3dtoWF6l/gzF9hbnfuZrmvQLf9zeCAU23Oyzode7nvKsSs8Rk6tds9HQHs0a3rGugpVuoyTfosG2SI1bWPcwdhWPa3k1lai/yAnHwglHq8/lcs0TEJDSCoL3JoLw+8
Fi2jBNRKjnMsd/wjMO0eZSMAqcZBbTxlwFuybkl7cqAnSj0ekZ2zdE15V41IFiAZuKrVQmSRFog==