

MUNICIPIO DE TEOTONGO, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2019

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
OBRAS POR CONTRATO:																					
FISMDF/005	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FI/05/2019	EL PROGRESO	ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN S/N, EL PROGRESO, TEOTONGO, Y CALLE ANTONIO DE LEÓN S/N, EL PROGRESO, TEOTONGO.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VALENTIN RIVERA SAMPEDRO	MT/20/547/COP/0 5/2019	334,158.54	006 - ELECTRIFICACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	334,158.54	0.00	334,158.54	334,158.54	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															334,158.54	0.00	334,158.54	334,158.54	0.00	100%	100%
FISMDF/001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN RÍO SALADO (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FI/01/2019	TEOTONGO	ENTRE CALLE CALLE BOLIVAR S/N, BARRIO BAJIO, TEOTONGO, Y ENTRE LA ENTRE ALLENDE Y CALLE GALEANA, TEOTONGO.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL DE CV	MT/20/547/COP/0 1/2019	800,808.51	001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	800,808.51	0.00	800,808.51	800,808.51	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															800,808.51	0.00	800,808.51	800,808.51	0.00	100%	100%
FFI1971-N	CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO (2019)	SF/SPIP/DPIP/FI/19 71-N/2018	TEOTONGO	ENTRE TEOTONGO Y TEOTONGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SHUNASHI CONSTRUCCIONES SA DE CV	MT/547/FFI1971-N/03/2018	8,000,000.00	003 - SUFICIENTES VIAS DE COMUNICACIÓN	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301077 - OTROS FONDOS Y PROGRAMAS DEL RAMO 23 PSyE	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100%	100%
FISMDF/002	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ZDA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FI/02/2019	LA MATANZA	ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL S/N, LA MATANZA, TEPOSCOLULA OAX. Y CALLE PRINCIPAL S/N, LA MATANZA, TEPOSCOLULA OAX.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOMEVE SA DE CV	MT/20/547/COP/0 2/2019	308,702.18	001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	308,702.18	0.00	308,702.18	308,702.18	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															308,702.18	0.00	308,702.18	308,702.18	0.00	100%	100%
FISMDF/003	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO ?PIEDRAS NEGRAS? (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FI/03/2019	TEOTONGO	ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO S/N, TEOTONGO, TEPOSCOLULA Y CALLE ANTONIO DE LEÓN S/N, BARRIO PIEDRAS NEGRAS.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOMEVE SA DE CV	MT/20/547/COP/0 3/2019	130,703.22	001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	130,703.22	0.00	130,703.22	130,703.22	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															130,703.22	0.00	130,703.22	130,703.22	0.00	100%	100%
FISMDF/004	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FI/04/2019	TEOTONGO	ENTRE CAMINOS: TEOTONGO -PROGRESO, TEOTONGO -LA LUZ- LA M Y CAMINOS: TEOTONGO -PROGRESO, TEOTONGO -LA LUZ- LA M	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOMEVE SA DE CV	MT/20/547/COP/0 4/2019	174,785.35	003 - SUFICIENTES VIAS DE COMUNICACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PÚBLICO	174,785.35	0.00	174,785.35	174,785.35	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															174,785.35	0.00	174,785.35	174,785.35	0.00	100%	100%
FISMDF/006	ELECTRIFICACIÓN CON PANELES SOLARES DEL POZO DE AGUA POTABLE EN EL RÍO ?TECAMACHALCO? (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FI/06/2019	EL TECOMATE	ENTRE N/A Y N/A	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JOMEVE SA DE CV	MT/20/547/COP/0 6/2019	324,222.44	006 - ELECTRIFICACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	324,222.44	0.00	324,222.44	324,222.44	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															324,222.44	0.00	324,222.44	324,222.44	0.00	100%	100%
FISMDF/007	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ (2019)	MT/FISMDF/R3 3/FI/07/2019	LA LUZ	ENTRE LA LUZ, TEOTONGO, TEPOSCOLULA OAX. CP.69520 Y LA LUZ, TEOTONGO, TEPOSCOLULA OAX. CP.69520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JOMEVE SA DE CV	MT/20/547/COP/0 7/2019	300,983.00	001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	300,983.00	0.00	300,983.00	300,983.00	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															300,983.00	0.00	300,983.00	300,983.00	0.00	100%	100%

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/02177/2019 | INFORME | 2019 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2020-01-28 22:21:03 | MUNICIPIO | 00001000000502909116 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | municipio_de_teotongo@outlook.com | | AUTORIDAD | JAIME PABLO GARCIA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 7b4b1549520feef02064b298def9ef387c05b399c7f963d73b09b567f215c4a |

FIRMA ELECTRÓNICA

WLZAQgiVUBDJ8FiBWqyBL/tuvvUGE8Vlz82uWh2PpkQir9JbLoyZ3C8ZyaMOOENc7pomYHxG1Cf2P6Be45NJjDCsfBJ+n0LVkDGwBP0o8jtPz5lpYQTWb55JYGb1BUKy
kB4Ae4M9hUbJV0Og0sxFJXHM6TNnMy91RmeJmsM3IX2aWB+TOFbzXmoPwoiHkaa12EH4IY97R7+sjetBSIOI/w1RW12l4dfnTNfyiEMG5xS+E4CIJdw+NoPJmVSg3kk
Oj08LB4z2tmb34Bmv4i4jem4hZQoJEFU9ee52je3UpD7yY+aEVuugVrSd2AYyGEEYZBHwCxWqrhxBPelJyiA==