

MUNICIPIO DE TEOTONGO, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
<b>OBRAS POR CONTRATO:</b>																									
001/2021	"AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA" (2021)	MT-O/FISMDF/R33/FI/01/2021	LA LUZ	ENTRE INDEPENDENCIA Y HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DINPLASMA SA DE CV	14-07-2021	MT-O/20/547/COP/01/2021	500,000.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200102001 - INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		100.00
<b>Totales</b>																	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
002/2021	"CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE" (2021)	MT-O/FISMDF/R33/FI/02/2021	EL TECOMATE	ENTRE DOMICILIO CONOCIDO Y DOMICILIO CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DINPLASMA SA DE CV	15-07-2021	MT-O/20/547/COP/02/2021	500,000.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200102001 - INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		100.00
<b>Totales</b>																	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
003/2021	"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA)" (2021)	MT-O/FISMDF/R33/FI/03/2021	TEOTONGO	ENTRE CALLE HIDALGO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DINPLASMA SA DE CV	27-10-2021	MT-O/20/547/COP/03/2021	860,184.82	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200102001 - INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	860,184.82	0.00	860,184.82	860,184.82	860,184.82	0.00		100.00
<b>Totales</b>																	<b>\$860,184.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$860,184.82</b>	<b>\$860,184.82</b>	<b>\$860,184.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
04/2021	"CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS" (2021)	MT-O/FISMDF/R33/FI/04/2021	TEOTONGO	ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y ENTRE INSURGENTES Y LIBERTAD	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TETRIX INGENIERIA S.A DE C.V.	27-10-2021	MT-O/20/547/COP/04/2021	594,572.18	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6144 - REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACION, DE DOMINIO PÚBLICO	594,572.18	0.00	594,572.18	594,572.18	594,572.18	0.00		100.00
<b>Totales</b>																	<b>\$594,572.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$594,572.18</b>	<b>\$594,572.18</b>	<b>\$594,572.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

**ENTREGA: 4° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/547/02250/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2022-01-28 14:07:59 | MUNICIPIO | 00001000000502909116 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | municipio\_de\_teotongo@outlook.com | | AUTORIDAD | JAIME PABLO GARCIA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | ac4b766f563731b9c48c0b3dd7927fbcf18afd5c5beda08e68797ad728978085 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

ERc+p7WdU4otGaE5L8iGX4wVs55vjl0ZwsyZH8OAhKBul8V+U3MJ6AT3w+gMULT5jBVY/8K9j5T9ysm7sRYTYN+aij6oO9glRE7AbAEMrjnrbmYJqvQ4e2NoPe4GcqRUH  
aZjguaw0A9m37v6JJsNNH1xHvLdW4mHJXXH5xbNi6YifVEX46ri8nSqCI+abnYDYddmeDaUTfdn2EQNC535RyZOHkhisF1eAANRsj5XfWNOJjHAPr1dZ8hGMv/EdjKhCD  
dtAw4rCIEji1wZQ+Gxp/7FCRwp/JoPRQEnMABwY3ofXFZTJwwup9G5oELtidChoXdd+eskeuUNLB4Dr/6Q==